

別紙

I. 事業評価総括表（令和3年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	黒坂駅トイレ改修工事	日野町	4,455,000	4,400,000	

II. 事業評価個表（令和3年度）

（単位：円）

番号	事業名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	黒坂駅トイレ改修工事				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		日野町				
交付金事業実施場所		鳥取県日野郡日野町黒坂字				
交付金事業の概要		黒坂駅トイレはJR黒坂駅舎横に位置し、町が整備・管理する施設です。黒坂駅トイレは、黒坂駅から電車を利用して通学・通院する高校生や高齢者、イベント開催時の参加者等多くの方に利用されており、住民にとって必要不可欠な施設です。また、JR黒坂駅についても、通学・通院する高校生・高齢者等の移動手段の一つとして、重要な駅のひとつとなっています。しかし、黒坂駅トイレについては建築後39年が経過し経年劣化が激しく、景観面・衛生面の改善について住民からの要望もあり、施設の機能性や安全性を確保するため、この度当該施設の改修工事を行います。				
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		交付金事業に関する主要政策・施策 ○第2次きらり日野町創生戦略（令和2年度～令和6年度） 【分野】まちづくり 【基本目標】誰もが心豊かで潤いのある生活や生きいきと輝き活力ある社会を実現します 【具体的施策及び事業・取組】地域交通の維持（JR伯備線の利用促進）				
事業開始年度		令和3年度		事業終了年度		令和3年度
事業期間の設定理由						
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和3年度
	利用者の満足度向上	利用者の満足度100%	成果実績	%	100	
			目標値	%	100	
			達成度	%	100	
	評価年度の設定理由					
	事業実施後、早期に事業を評価するため					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	工事完了後、黒坂駅トイレ利用者及び近隣住民に対し景観面・衛生面についてのアンケート及び取り調査を実施。工事着工前と比較し、不衛生や不快との回答はなく、満足度は100%を達成したといえる。					
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和3年度	年度	年度
	多目的トイレの改修	活動実績	式	1		
		活動見込	式	1		
		達成度	%	100		

交付金事業の総事業費等	令和3年度			備考
総事業費	4,455,000			
交付金充当額	4,400,000			
うち文部科学省分				
うち経済産業省分	4,400,000			
交付金事業の契約の概要				
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額	
トイレ改修工事及び設計監理	指名競争入札	トイレ改修工事：株式会社 ビルフィール 設計監 理：株式会社桑本建築設計 事務所	トイレ改修工事：3,960,000円 設計 監理：495,000円	
交付金事業の担当課室	日野町役場企画政策課			
交付金事業の評価課室	日野町役場企画政策課			