

別紙

I. 事業評価総括表（令和4年度）

(単位：円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	7の組循環線道路舗装工事	東広島市	4,855,290	4,400,000	

Ⅱ. 事業評価個表（令和4年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称					
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	7の組循環線道路舗装工事					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		東広島市					
交付金事業実施場所		広島県東広島市河内町小田7の組地内					
交付金事業の概要		小田地区は棕梨川発電所の貯水池（白竜湖）がある緑豊かな農村地域で、移動する主な交通手段は約8割が自動車となっているが、道路状況は幅員が2～5m程度の狭隘な市道が多く、生活道路における緊急自動車等の安全な通行確保等について不具合が生じないように適切に管理していく必要があります。小田地区の生活道路は、舗装の劣化により路面の段差やポットホールが生じておりその都度応急的な補修を行っているが、補修の頻度が高まっていることから、当事業を活用し舗装の打換えをすることにより利便性向上を図ります。 令和4年度は、市道路面の老朽化が著しい7の組循環線L=197mのアスファルト舗装を行います。					
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		第五次東広島市総合計画（令和2年～令和12年） 第1章 施策 2 暮らしづくり ー自然と利便性が共存する魅力的な暮らしのあるまちー 2 安全で円滑な生活交通の充実					
事業開始年度		令和4年度		事業終了（予定）年度		令和5年度	
事業期間の設定理由		完成までに2年間に要するため。					
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和5年度
		事業実施沿線住民の満足度100%	事業実施沿線住民にアンケート調査を実施した結果の満足度：満足・やや満足世帯数÷事業実施沿線世帯数×100	成果実績			
				目標値	100		
				達成度			
		評価年度の設定理由					
		舗装工事完了が令和5年度であるため。					
		交付金事業の定性的な成果及び評価等					
本交付金の活用により、L=197mのアスファルト舗装打換えができました。次年度は他路線を含め事業実施し利便性の向上を図ります。							

	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	年度
	道路施設整備延長 L=250m	活動実績	m	197		
		活動見込	m	197	53	
		達成度	%	100.0%	0.0%	
交付金事業の総事業費等	令和4年度	令和5年度		年度	備考	
総事業費	4,855,290					
交付金充当額	4,400,000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	4,400,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
道路舗装工事		一般競争入札		株式会社 石豊（東広島市）		4,855,290
交付金事業の担当課室	地域振興部	河内支所	産業建設課			
交付金事業の評価課室	地域振興部	河内支所	産業建設課			