

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又は維持運営等措置	市道00－096号 舗装 維持修繕工事	前橋市	4,915,000	4,915,000	9,900,000

Ⅱ．事業評価個表（令和５年度）

番号	措置名	交付金事業の名称					
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道 0 0－0 9 6 号 舗装維持修繕工事					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		前橋市					
交付金事業実施場所		前橋市広瀬町三丁目地内					
交付金事業の概要		延長140.0m 幅員9.9～12.0m 表層工（t＝5）1434.6㎡					
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		前橋市舗装長寿命化修繕計画に準じる路面状況点検による当該路線の損傷の程度 現状：「舗装点検必携」診断区分Ⅲ（ひび割れ率40％程度）から 目標：令和10年度 修繕延長700mが診断区分Ⅰ（ひび割れ率5％）になるように修繕し、舗装ひび割れが原因の苦情件数0件を目指します。					
事業開始年度		令和5年度		事業終了（予定）年度		令和9年度	
事業期間の設定理由		5年間の計画で700mを修繕するため					
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和5年度		
	苦情件数0件	苦情件数	成果実績	件	0		
			目標値	件	0		
			達成度	%	100.0%		
	評価年度の設定理由						
	令和5年度から5年契約で修繕を行い、評価は毎年行うため						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	無						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
	無						
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	道路の修繕延長		活動実績	m	140		
			活動見込	m	140		
			達成度	%	100.0%		

交付金事業の総事業費等	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	備 考
	総事業費	9,900,000		
	交付金充当額	4,915,000	0	0
	うち文部科学省分			
	うち経済産業省分	4,915,000		
交付金事業の契約の概要				
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額
		一般競争(簡易型)入札	稲村建設株式会社	9,900,000
交付金事業の担当課室	群馬県前橋市道路管理課			
交付金事業の評価課室	群馬県前橋市道路管理課			

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）
（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	地域活性化措置	保育園運営事業	沼田市	31,086,000	31,086,000	39,535,000

Ⅱ．事業評価個表（令和５年度）

番号	措置名	交付金事業の名称			
1	地域活性化措置	保育園運営事業			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		沼田市			
交付金事業実施場所	沼田市東原地内　ほか３か所				
交付金事業の概要	沼田市内４保育園の職員人件費（２４名）５か月分				
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	【主要政策・施策】 沼田市第六次総合計画（平成２９年度～令和８年度） 第１章 保健・医療・福祉（ふれ合いと支え合いの健やかなまちづくり） 第４節 未来を担う世代を育みます（次世代育成） （４） 保育サービスの充実 ・ 認定こども園、保育園、地域型保育事業など、多様な形態による保育を実施することにより、子どもの年齢や保護者の就労形態に応じた保育の量の確保及び質の向上を図ります。 【目標】 待機児童数　０人				
事業開始年度	令和５年度		事業終了（予定）年度		令和５年度
事業期間の設定理由					
	成果目標	成果指標		単位	評価年度
	保育児の入所率100%	入所児童数÷入所申込児童数	成果実績	%	100
			目標値	%	100
			達成度	%	100.0%
	評価年度の設定理由				
毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施					

交付金事業の成果目標 及び成果実績	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	本交付金の活用により、当該4保育園の正規職員人件費5か月分を確保することができた。その成果として、適正な職員数確保及び安定した保育園運営を実施し、成果目標に掲げた「保育児の入所率100%」を達成することができた。今後も引き続き、市民が安心して利用できる保育園としての役割を果たすべく、待機児童ゼロの維持に努めたい。						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
	無						
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	令和4年度	令和5年度	年度
	保育士・調理員の雇用量 (雇用人数(人)×雇用 期間(月))		活動実績	人月	125	120	
			活動見込	人月	125	120	
			達成度	%	100.0%	100.0%	#DIV/0!
交付金事業の総事業費 等	令和4年度		令和5年度		年度	備 考	
総事業費	40,484,700		39,535,000				
交付金充当額	31,030,000		31,086,000		0		
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	31,030,000		31,086,000				
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
		雇用		ー		39,535,000	
交付金事業の担当課室		沼田市健康福祉部子ども課					
交付金事業の評価課室		沼田市総務部企画政策課					

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又は維持運 営等措置	市道味噌野相之沢橋線舗装 補修工事<1>	渋川市	6,720,000	6,720,000	23,100,000

Ⅱ．事業評価個表（令和５年度）

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道味噌野相之沢橋線舗装補修工事<1>		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		渋川市		
交付金事業実施場所		渋川市 北橋町真壁 地内		
交付金事業の概要		施工延長 L=249.5m 表層工 再生密粒度アスコン(13) t= 5cm A=1,587.0㎡ 表層工（路肩） 再生密粒度アスコン(13) t= 2.5cm A=22.3㎡ 路上路盤再生工 （A路線） t=23cm A=570.6㎡ （B路線） t=18cm A=967.3㎡ 区画線工 一式		
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		【主要政策・施策】 第2次渋川市総合計画（平成30年度～令和9年度） 3－4 自然と調和した快適なまち 4－2 生活に身近な道路の整備 （2）生活道路整備の推進 日常生活や緊急時の円滑な移動を確保するため、災害時の避難路としての機能を備えた生活道路の整備を推進します。 【目標】 必要舗装補修延長2610.8m 進捗率72.9％ 現状63.4％（令和4年度） 最終目標100％（令和8年度）		
事業開始年度		平成25年度	事業終了（予定）年度	令和8年度
事業期間の設定理由		14年で工事を完了する計画		

交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和 5 年度		
	進捗率 72.9%	実施舗装補 修延長÷必 要舗装補修 延長	成果実績	%	72.9		
			目標値	%	72.9		
			達成度	%	100.0%		
	評価年度の設定期間						
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	本交付金活用により、施工延長249.5m、面積1587.0㎡の舗装補修を実施し、本年度整備した区間においては、ひび割れ及び轍掘れが解消され、騒音や振動が改善されました。次年度に向けては、舗装の損傷が激しい路線となるため、地域の生活道路として利便性の更なる向上と安全性の確保を行い、道路瑕疵の予防を図っていきます。						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無							
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
	舗装補修工事		活動実績	m	110.0	250.0	249.5
			活動見込	m	110.0	250.0	249.5
			達成度	%	100.0%	100.0%	100.0%
交付金事業の総事業費等	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	備 考			
総事業費	9,493,000	21,153,000	23,100,000				
交付金充当額	5,513,000	8,183,000	6,720,000				
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	5,513,000	8,183,000	6,720,000				
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
道路の舗装維持修繕		一般競争入札		株式会社吉田組		23,100,000	
交付金事業の担当課室		渋川市建設交通部 土木維持課					
交付金事業の評価課室		渋川市建設交通部 土木維持課					

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又は維持運 営等措置	市道4-1021号線舗装補修工 事<その他>	渋川市	2,380,000	2,380,000	7,667,000

Ⅱ．事業評価個表（令和５年度）

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道4-1021号線舗装補修工事<その他>		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		渋川市		
交付金事業実施場所		渋川市 吹屋・白井 地内		
交付金事業の概要		施工延長 L=150.0m 表層 再生密粒度アスコン(13) t=40mm A=841.1m ² 不陸整正 粒度調整碎石M-30 t=62mm A=804.3m ² 区画線工 一式		
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		【主要政策・施策】 第2次渋川市総合計画（平成30年度～令和9年度） 3－4 自然と調和した快適なまち 4－2 生活に身近な道路の整備 （2）生活道路整備の推進 日常生活や緊急時の円滑な移動を確保するため、災害時の避難路としての機能を備えた生活道路の整備を推進します。 【目標】 必要舗装補修延長800m 進捗率62.5% 現状 43.7%（令和4年度） 最終目標100%（令和8年度）		
事業開始年度		令和2年度	事業終了（予定）年度	令和8年度
事業期間の設定理由		7年で工事を完了する計画		

交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度			令和 5 年度
	進捗率 62.5%	実施舗装補 修延長÷必 要舗装補修 延長	成果実績	%	62.5			
			目標値	%	62.5			
			達成度	%	100.0%			
	評価年度の設定期間							
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施							
	交付金事業の定性的な成果及び評価等							
	本交付金活用により、施工延長150.0m、面積841.1㎡の舗装補修を実施し、本年度整備した区間においては、ひび割れ及び轍掘れが解消され、騒音や振動が改善されました。 次年度に向けては、舗装の損傷が激しい路線となるため、地域の生活道路として利便性の更なる向上と安全性の確保を行い、道路瑕疵の予防を図っていきます。							
	評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無								
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	
	舗装補修工事		活動実績	m	120	110	150	
			活動見込	m	120	110	150	
			達成度	%	100.0%	100.0%	100.0%	
交付金事業の総事業費 等	令和 3 年度	令和 4 年度		令和 5 年度		備 考		
総事業費	3,586,000	4,411,000		7,667,000				
交付金充当額	2,140,000	1,777,000		2,380,000				
うち文部科学省分								
うち経済産業省分	2,140,000	1,777,000		2,380,000				
交付金事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額		
道路の舗装維持修繕		指名競争入札		株式会社 石関工務店		7,667,000		
交付金事業の担当課室		渋川市建設交通部 土木維持課						
交付金事業の評価課室		渋川市建設交通部 土木維持課						

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又は維持運 営等措置	市道大規模線舗装補修工事 ＜1＞	渋川市	3,530,000	3,530,000	10,956,000

Ⅱ．事業評価個表（令和５年度）

番号	措置名	交付金事業の名称	
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道大規模線舗装補修工事<1>	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		渋川市	
交付金事業実施場所		渋川市 赤城町津久田 地内	
交付金事業の概要		施工延長 L=248.0m (No. 0～No. 12+8.0) 路面切削工 t=4cm A=1,762.1m ² アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13) t=4cm A=1,762.1m ² 区画線工 一式	
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		【主要政策・施策】 第２次渋川市総合計画（平成３０年度～令和９年度） ３－４ 自然と調和した快適なまち ４－２ 生活に身近な道路の整備 ３）道路維持管理の充実 道路の危険箇所を把握するため、道路パトロールを強化するとともに、フォトリポしぶかわによる市民からの情報提供など様々な手段により、道路損傷を発見し、早期の対応を図ります。 【目標】 必要舗装補修延長８８０m 進捗率１００％ 現状８０．６％（令和４年度） 最終目標１００％（令和５年度）	
事業開始年度		令和元年度	事業終了（予定）年度 令和５年度
事業期間の設定理由		５年で工事を完了する計画	

交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和5年度		
	進捗率 100%	実施舗装補 修延長÷必 要舗装補修 延長	成果実績	%	100.0		
			目標値	%	100.0		
			達成度	%	100.0%		
	評価年度の設定理由						
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	本交付金活用により、施工延長248.0m、面積1,762.1㎡の舗装補修を実施し、本年度整備した区間においては、ひび割れ及び轍掘れが解消され、騒音や振動が改善されました。本年度で必要舗装補修目標100%を達成することができ、地域の生活道路として利便性の更なる向上と安全性の確保等が図られました。						
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無							
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	舗装補修工事		活動実績	m	180	180	248
			活動見込	m	180	180	248
			達成度	%	100.0%	100.0%	100.0%
交付金事業の総事業費等	令和3年度	令和4年度		令和5年度		備考	
総事業費	6,622,000	6,897,000		10,956,000			
交付金充当額	3,580,000	2,656,000		3,530,000			
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	3,580,000	2,656,000		3,530,000			
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
道路の舗装維持修繕		一般競争入札		田子林業株式会社		10,956,000	
交付金事業の担当課室		渋川市建設交通部 土木維持課					
交付金事業の評価課室		渋川市建設交通部 土木維持課					

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又は維持運 営等措置	市道金井伊香保線舗装補修 工事〈1〉	渋川市	1,523,000	1,523,000	5,302,000

Ⅱ．事業評価個表（令和５年度）

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道金井伊香保線舗装補修工事〈1〉		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		渋川市		
交付金事業実施場所		渋川市 金井地内		
交付金事業の概要		施工延長 L= 27.0m 舗装工 表層 密粒度アスコン(13)改質Ⅰ型 t=5cm, A=220.1㎡ 基層 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm, A=220.1㎡ 路上路盤再生工 t=25cm, A=220.1㎡ 区画線工 一式		
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		【主要政策・施策】 第2次渋川市総合計画（平成30年度～令和9年度） 3－4 自然と調和した快適なまち 4－2 生活に身近な道路の整備 3）道路維持管理の充実 道路の危険箇所を把握するため、道路パトロールを強化するとともに、フォトリポしぶかわによる市民からの情報提供など様々な手段により、道路損傷を発見し、早期の対応を図ります。 【目標】 必要舗装補修延長1015m 進捗率78.0％ 現状 75.4％（令和4年度） 最終目標100％（令和9年度）		
事業開始年度		平成22年度	事業終了（予定）年度	令和9年度
事業期間の設定理由		第2次渋川市総合計画の終期まで		

交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和 5 年度		
	進捗率 78.0%	実施舗装補 修延長÷必 要舗装補修 延長	成果実績	%	78.0		
			目標値	%	78.0		
			達成度	%	100.0%		
	評価年度の設定理由						
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	本交付金活用により、施工延長27m、面積220.1㎡の舗装補修を実施し、本年度整備した区間においては、ひび割れ及び轍掘れが解消され、騒音や振動が改善されました。 次年度に向けては、舗装の損傷が激しい路線となるため、地域の生活道路として利便性の更なる向上と安全性の確保を行い、道路瑕疵の予防を図っていきます。						
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無							
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
	舗装補修工事		活動実績	m	50	50	27
			活動見込	m	50	50	27
			達成度	%	100.0%	100.0%	100.0%
交付金事業の総事業費等	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	備 考			
総事業費	6,490,000	7,128,000	5,302,000				
交付金充当額	3,780,000	2,719,000	1,523,000				
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	3,780,000	2,719,000	1,523,000				
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
道路の舗装維持修繕		指名競争入札		ホクブ株式会社		5,302,000	
交付金事業の担当課室		渋川市建設交通部 土木維持課					
交付金事業の評価課室		渋川市建設交通部 土木維持課					

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又は維持運 営等措置	市道小野子村上線道路改良 工事〈1〉	渋川市	3,600,000	3,600,000	13,024,000

Ⅱ．事業評価個表（令和５年度）

番号	措置名	交付金事業の名称	
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道小野子村上線道路改良工事〈1〉	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		渋川市	
交付金事業実施場所		渋川市 小野子 地内	
交付金事業の概要		施工延長 L=35.0m 側溝(GPU3型 300×300) L=35.1m ブロック積工(1:0.4) A=99.0m ² 路床置換 山砕100-0 t=550mm V=85.9m ³ 下層路盤 再生砕石RC-40 t=100mm A=156.2m ² 上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=80mm A=156.2m ² 表層 密粒度アスコン(13)改質Ⅰ型 t=40mm A=156.2m ² 植生マット A=172.6m ²	
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		【主要政策・施策】 第2次渋川市総合計画（平成30年度～令和9年度） 3－4 自然と調和した快適なまち 4－2 生活に身近な道路の整備 （2）生活道路整備の推進 日常生活や緊急時の円滑な移動を確保するため、災害時の避難路としての機能を備えた生活道路の整備を推進します。 【目標】 必要改良工事延長L=188.8m 進捗率38.1% 現状19.5%（令和4年度） 最終目標100%（令和8年度）	
事業開始年度		令和4年度	事業終了（予定）年度 令和8年度
事業期間の設定理由		4年で工事を完了させる計画	

交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度			令和 5 年度
	進捗率 38.1%	実施改良工 事延長÷必 要改良工事 延長	成果実績	%	38.1			
			目標値	%	38.1			
			達成度	%	100.0%			
	評価年度の設定期間							
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施							
	交付金事業の定性的な成果及び評価等							
	本交付金活用により、施工延長35.0m、面積156.2㎡の道路改良工事を実施し、本年度整備した区間においては、ひび割れ及び轍掘れが解消され、騒音や振動が改善されました。次年度に向けては、舗装の損傷が激しい路線となるため、地域の生活道路として利便性の更なる向上と安全性の確保を行い、道路瑕疵の予防を図っていきます。							
評価に係る第三者機関等の活用の有無								
無								
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	令和 4 年度	令和 5 年度	年度	
	道路改良工事		活動実績	m	37.0	35.0		
			活動見込	m	35.6	35.0		
			達成度	%	103.9%	100.0%	#DIV/0!	
交付金事業の総事業費等	令和 4 年度	令和 5 年度		年度		備 考		
総事業費	5,874,000	13,024,000						
交付金充当額	1,918,000	3,600,000		0				
うち文部科学省分								
うち経済産業省分	1,918,000	3,600,000						
交付金事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額		
道路の改良工事		一般競争入札		有限会社 佐藤設備		13,024,000		
交付金事業の担当課室		渋川市建設交通部 土木維持課						
交付金事業の評価課室		渋川市建設交通部 土木維持課						

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道6-3038号線舗装補修工事<その他>	渋川市	2,780,000	2,780,000	9,548,000

Ⅱ．事業評価個表（令和５年度）

番号	措置名	交付金事業の名称	
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道6-3038号線舗装補修工事<その他>	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		渋川市	
交付金事業実施場所		渋川市北橘町上箱田地内	
交付金事業の概要		施工延長 L=180.0m 表層 再生密粒度アスコン(13) t= 4cm A=898.6㎡ 上層路盤 粒度調整碎石M-30 t= 9cm A=857.2㎡ 下層路盤 再生碎石RC-40 t=20cm A=857.2㎡ 不陸整正 粒度調整碎石M-30 t=1cm A=41.4㎡ マンホール蓋調整 N=1箇所 区画線工 一式	
交付金事業に関係する 都道府県又は市町村の 主要政策・施策とその 目標		【主要政策・施策】 第2次渋川市総合計画（平成30年度～令和9年度） 3－4 自然と調和した快適なまち 4－2 生活に身近な道路の整備 （2）生活道路整備の推進 日常生活や緊急時の円滑な移動を確保するため、災害時の避難路としての機能を備えた生活道路の整備を推進します。 【目標】 必要舗装補修延長693m 進捗率51.9％ 現状25.9％（令和4年度） 最終目標100％（令和7年度）	
事業開始年度		令和4年度	事業終了（予定）年度 令和7年度
事業期間の設定理由		4年で工事を完了させる計画	

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度			令和5年度
	進捗率 51.9%	実施舗装補修延長÷必要舗装補修延長	成果実績	%	51.9			
			目標値	%	51.9			
			達成度	%	100.0%			
	評価年度の設定理由							
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施							
	交付金事業の定性的な成果及び評価等							
	本交付金活用により、施工延長180.0m、面積898.6㎡の舗装補修を実施し、本年度整備した区間においては、ひび割れ及び轍掘れが解消され、騒音や振動が改善されました。次年度に向けては、舗装の損傷が激しい路線となるため、地域の生活道路として利便性の更なる向上と安全性の確保を行い、道路瑕疵の予防を図っていきます。							
	評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無								
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和4年度	令和5年度	年度	
	舗装補修工事		活動実績	m	180	180		
			活動見込	m	180	180		
			達成度	%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	
交付金事業の総事業費等	令和4年度		令和5年度		年度		備考	
総事業費	7,799,000		9,548,000					
交付金充当額	3,280,000		2,780,000		0			
うち文部科学省分								
うち経済産業省分	3,280,000		2,780,000					
交付金事業の契約の概要								
契約の目的			契約の方法		契約の相手方		契約金額	
道路の舗装維持修繕			指名競争入札		株式会社 狩野組		9,548,000	
交付金事業の担当課室		渋川市建設交通部 土木維持課						
交付金事業の評価課室		渋川市建設交通部 土木維持課						

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	花見ヶ原森林公園整備事業	桐生市	4,400,000	4,400,000	13,013,000

Ⅱ. 事業評価個表（令和５年度）

番号	措置名	交付金事業の名称			
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	花見ヶ原森林公園整備事業			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		桐生市			
交付金事業実施場所		桐生市黒保根町下田沢地内			
交付金事業の概要		遊歩道整備L=330m w=2.0m コンクリート舗装工 A=660m ²			
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		【主要政策・施策】 桐生市第六次総合計画（令和2年度～9年度） 将来都市像 感性育み 未来織りなす 粋なまち桐生 基本計画 1.産業経済の振興 6.観光の振興 ・将来にわたり桐生に住んでみたいと思う新たな市民を生み出すとともに、交流人口や関係人口の増加による市内経済の活性化につなげるため、本市の自然、文化、歴史、産業等の多様な観光資源を活用した観光政策を推進します。 2.観光拠点施設の充実 ・各種観光施設の整備を行います。			
事業開始年度		令和５年度		事業終了（予定）年度	令和５年度
事業期間の設定理由					
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度
	施設利用者	3,500人	成果実績	人	
			目標値	人	3500
			達成度	%	0.0%
	評価年度の設定理由				
	令和５年度の完成となる事から年間での集計ができないため				
	交付金事業の定性的な成果及び評価等				
	評価に係る第三者機関等の活用の有無				
無					

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	3 年度	5 年度	年度
	遊歩道整備		活動実績	m	350	330	
			活動見込	m	480	367	
			達成度	%	72.9%	89.8%	
交付金事業の総事業費 等	3 年度		5 年度		年度		備 考
総事業費	11, 209, 000		13, 013, 000				
交付金充当額	10, 960, 000		4, 400, 000				
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	10, 960, 000		4, 400, 000				
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
遊歩道整備		指名競争入札		(株)山藤組		13, 013, 000	
交付金事業の担当課室		桐生市地域振興整備局黒保根支所地域振興整備課					
交付金事業の評価課室		桐生市地域振興整備局黒保根支所地域振興整備課					

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	地域活性化措置	保育園運営事業	みどり市	11,192,000	11,192,000	15,707,860

Ⅱ．事業評価個表（令和５年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	地域活性化措置	保育園運営事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		みどり市
交付金事業実施場所		みどり市笠懸町阿左美地内
交付金事業の概要	事業の対象は、みどり市笠懸第1保育園の職員（園長、保育士、事務員、調理員）の人件費、10人×6カ月分（令和5年8月～令和6年1月分）です。 みどり市では、第2次みどり市総合計画に基づき、核家族や共働き家族の増加による様々な保育ニーズに対応するため、認定こども園など保護者の希望に合った多様な保育サービスの充実に努め、保育を希望する者が全員入所し、待機児童が発生しないよう努めています。特に、市内唯一の公立保育園である笠懸第1保育園は、市内保育園の中核的存在として必要不可欠な園であり、その運営に電源立地地域対策交付金を活用し、保育等サービスの充実を推進するものです。	
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	第2次みどり市総合計画（基本構想：平成30年度～令和9年度） 後期基本計画：令和5年度～令和9年度 基本政策：1 健やかに生きる安心のまちづくり 施策：5 子育て支援の充実 施策方針：安心して子どもを育てられる環境づくりを目指します。 目標 基本事業：1 保育サービスと施設の充実 ・核家族や共働き家族の増加による様々な保育ニーズに対応するため、保護者の希望に合った多様な保育サービス（延長保育・一時預かり保育・障がい児保育等）を充実させます。 ・年度途中からの入所に関して、希望する施設へ円滑に入所できるよう、施設との継続的な協議や定員の弾力化を図ります。 ・家庭環境や保護者の就労場所等により市外保育施設の利用希望者が多いため、関係市町村との円滑な利用調整を図ります。 基本事業の達成度を測る指標：保育施設の待機児童数（めざそう値：0人）	

事業開始年度	令和5年度			事業終了（予定）年度		令和9年度		
事業期間の設定理由	第2次みどり市総合計画の後期基本計画の終期まで							
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和5年度			
	要保育児の入所率 100%	要保育児の入所率（入所児童数／入所申込児童数）	成果実績	%	100			
			目標値	%	100			
			達成度		100.0%			
	評価年度の設定理由							
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後、早期に評価を実施。							
	交付金事業の定性的な成果及び評価等							
	評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無し								
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
	職員（園長、保育士、調理員）の雇用量（雇用人数（人）×雇用期間（月））		活動実績	人月	66	57	58	
			活動見込	人月	66	66	60	
			達成度	%	100.0%	86.4%	96.7%	
交付金事業の総事業費等	令和3年度		令和4年度		令和5年度		備考	
総事業費	17,751,700		14,645,260		15,707,860		48,104,820	
交付金充当額	11,378,000		11,213,000		11,192,000		33,783,000	
うち文部科学省分								
うち経済産業省分	11,378,000		11,213,000		11,192,000		33,783,000	
交付金事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法		契約の相手方			契約金額	
園長、保育士、調理員の人件費		雇用		園長1名、保育士7名、事務員1名、調理員1名			15,707,860	
交付金事業の担当課室		みどり市保健福祉部こども課						
交付金事業の評価課室		みどり市保健福祉部こども課						

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	配水管布設替工事	高崎市	4,400,000	4,400,000	24,266,000

Ⅱ. 事業評価個表（令和５年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	配水管布設替工事				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		高崎市				
交付金事業実施場所		高崎市上里見町地内				
交付金事業の概要		配水管の更新 上里見町1270-1番地先から上里見町4010-1番地先まで 配水管布設工 HPPE φ75mm 延長238.2m HPPE φ50mm 延長53.9m 給水管切替工 13箇所13戸				
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		高崎市水道局では、2021年度改定の「高崎市水道ビジョン」に沿って良質な水道水の安定供給に努めています。				
事業開始年度		令和４年度	事業終了（予定）年度	令和５年度		
事業期間の設定理由		高崎市水道局で予定の布設替工事について、発注計画全体を考慮し、当該路線は2ヵ年での完了を見込んだため。				
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和５年度
	配水管布設 延長100%	布設延長 (実績値/目標値)	成果実績	%	100	
			目標値	%	100	
			達成度		100.0%	
	評価年度の設定理由					
	2ヵ年で当該路線の布設100%を目指しているため、路線全体が完了する年度を設定している。					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					

	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	年度
	布設延長	活動実績	m	279.2	292.1	
		活動見込	m	280.5	298.7	
		達成度		99.5%	97.8%	
交付金事業の総事業費 等	令和4年度	令和5年度		年度	備 考	
総事業費	14,454,000	24,266,000				
交付金充当額	4,400,000	4,400,000				
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	4,400,000	4,400,000				
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
配水管布設替工事		指名競争入札		井上管工（株）		24,266,000
交付金事業の担当課室		高崎市水道局工務課				
交付金事業の評価課室		高崎市水道局工務課				

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	町道駒小・半田線舗装補修工事〈1〉	吉岡町	4,463,000	4,463,000	8,041,000

Ⅱ．事業評価個表（令和５年度）

番号	措置名	交付金事業の名称			
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	町道駒小・半田線舗装補修工事〈1〉			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		吉岡町			
交付金事業実施場所	北群馬郡吉岡町大字漆原 地内				
交付金事業の概要	舗装補修工事L=220.0m 切削オーバーレイ工A=1324.5㎡ 区画線工一式				
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	交付金事業に係る主要政策・施策：第6次吉岡町総合計画(前期基本計画)(令和4年度～令和13年度) (2)－②道路・公共交通の充実 【取組】生活道路の整備と維持管理 町道については、交通事故防止など緊急度を総合的に勘案し、地元要望を主とした計画的な整備と維持管理に努めます。 目標：生活環境改善実施率 現況値 19.4%(令和5年度) 目標値 100%(令和13年度)				
事業開始年度	令和4年度		事業終了(予定)年度		令和13年度
事業期間の設定理由	当該路線の整備に10年を要するため				
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和5年度
	生活環境改善実施率100%	生活環境が改善された累計施工面積÷全体計画面積(14000㎡)×100	成果実績	%	19.4
			目標値	%	100
			達成度	%	19.4%
	評価年度の設定理由				
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施年度に評価を実施。				

	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	交付金の活用により、町道駒小・半田線の舗装補修は今年度分で9.5%の補修を終え、車両の走行性の向上や騒音の防止など、地域住民の生活環境の改善を図ることができました。昨年度は大型輸送車の頻繁な通行や隣接店舗への出入り等による渋滞発生がありましたが、今年度は交通誘導警備員の配置や誘導方法を見直し、一時的な渋滞はあったものの、特に大きな交通混乱を起こすことなく施工することができました。 本事業は地域住民の生活環境を改善できる効果的な事業であるため、引き続き成果及び効果の向上を図っていきます。						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
	無						
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和4年度	令和5年度	年度
	道路事業の進捗量 当該設計に対する実績		活動実績	m ²	1396	1325	
			活動見込	m ²	1400	1320	
			達成度	%	99.7%	100.4%	#DIV/0!
交付金事業の総事業費等	令和4年度		令和5年度		年度		備考
総事業費	8,426,000		8,041,000				
交付金充当額	4,481,000		4,463,000		0		
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	4,481,000		4,463,000				
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
道路工事		指名競争入札		株式会社飯塚組		8,041,000	
交付金事業の担当課室		吉岡町建設課 都市建設室					
交付金事業の評価課室		吉岡町建設課 都市建設室					

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	地域活性化措置	伊勢町保育所運営事業	中之条町	14,027,000	14,027,000	21,245,000

Ⅱ．事業評価個表（令和５年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	地域活性化措置	伊勢町保育所運営事業				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		中之条町				
交付金事業実施場所		中之条町大字伊勢町1344-9				
交付金事業の概要		中之条町立伊勢町保育所の職員人件費（保育士14人分）5ヶ月分。 中之条町は公立保育所が3園のみで、女性の社会進出と少子化対策の側面から極めて必要性の高い施設となっており、安定した保育所の運営と良質な幼児教育・子育て環境が確保できるよう交付金を活用している。				
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		交付金事業に関する主要政策・施策 中之条町総合計画 第6次構想（平成28年度～令和7年度） 5 誰にでもやさしく、安心して暮らせる故郷づくり 重点目標5 「福祉の充実」 5－⑤ 出産の促進と子育てしやすい環境の整備 ・保育環境の整備・・・保育を必要とする幼児に保育を行うための環境を整備するとともに、多子世帯の経済的負担を軽減する。 目標： 要保育児の入所率 100% ※要保育児の入所率：入所者数÷入所対象人口×100				
事業開始年度		平成28年度	事業終了（予定）年度	令和7年度		
事業期間の設定理由		中之条町総合計画 第6次構想の終期まで				
		成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和5年度
		要保育児の入所率 100%	要保育児の入所率：入所者数÷入所対象人口×100	成果実績	%	100
				目標値	%	100
				達成度	%	100.0%
評価年度の設定理由						
毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施。						

交付金事業の成果目標 及び成果実績	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	交付金の活用により、適正な職員数を確保することができました。引き続き、より良質な幼児教育・子育て環境を提供し、住民が安心して保育を委託でき、女性の社会進出の一助と少子化対策の役割を果たしていきます。 今年度についても「要保育児の入所率100%」を成果目標とし、本交付金の活用により適正な職員数を確保できた結果、入所希望者に対し全ての児童を受け入れられ、目標を達成することができました。また、保護者から寄せられる様々な意見にも相応の対応をすることができました。保育料無償化により入所希望者が増えつつありますが、引き続き待機児童を出さないよう運営を行っていきます。					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	保育士の雇用量 (雇用人数(人)×雇用期間 (月))	活動実績	人月	55	52	70
		活動見込	人月	55	52	70
		達成度	%	100.0%	100.0%	100.0%
交付金事業の総事業費等	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備 考		
総事業費	17,539,500	16,652,600	21,245,000			
交付金充当額	14,031,000	14,024,000	14,027,000			
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	14,031,000	14,024,000	14,027,000			
交付金事業の契約の概要						
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額		
	人件費	雇用	保育士14名	21,245,000		
交付金事業の担当課室	中之条町総務課					
交付金事業の評価課室	中之条町総務課					

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	地域活性化措置	東吾妻町立保育所運営事業	東吾妻町	22,796,000	22,796,000	31,252,514

Ⅱ. 事業評価個表（令和５年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	地域活性化措置	東吾妻町立保育所運営事業				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		東吾妻町				
交付金事業実施場所		東吾妻町箱島地内、原町地内				
交付金事業の概要		入所児童（0～2歳）56人の保育所運営事業。職員9人の令和5年6月～令和6年1月分の給料及び賞与の支払い				
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		【主要政策・施策】 第2次総合計画（2018年度～2027年度） 基本目標5 元気な声と笑顔があふれるまち【保健・医療・福祉の充実】 5－6 子育て支援の充実 3 子育て支援拠点の整備と充実を図ります 原町保育所、東保育所の機能充実を図るとともに、子育て中の親子が集える子育て支援拠点として、原町保育所併設の子育て支援センター・子育て広場の整備を進めます。 【目標】 要保育児の入所率100%（令和5年度） ※要保育児の入所率：入所者数÷入所対象人口×100				
事業開始年度		令和5年度		事業終了（予定）年度	令和5年度	
事業期間の設定理由						
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度	
		要保育児の入所率100%	入所者数÷入所対象人口×100	成果実績	%	100
				目標値	%	100
				達成度		100.0%
		評価年度の設定理由				
		毎年度継続実施している事業のため				
		交付金事業の定性的な成果及び評価等				
		評価に係る第三者機関等の活用の有無				
		無し				

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
	保育所職員の雇用人数		活動実績	人	56	65	71
			活動見込	人	56	72	72
			達成度		100.0%	90.3%	98.6%
交付金事業の総事業費 等	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	備 考			
総事業費	24,538,182	29,036,977	31,252,514				
交付金充当額	22,797,000	22,798,000	22,796,000				
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	22,797,000	22,798,000	22,796,000				
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法	契約の相手方		契約金額		
人件費		雇用	保育所職員		31,252,514		
交付金事業の担当課室	東吾妻町学校教育課						
交付金事業の評価課室	東吾妻町企画課						

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	地域活性化 措置	こども園運営事業	長野原町	9,809,000	9,809,000	16,666,000

Ⅱ. 事業評価個表（令和5年度）

番号	措置名	交付金事業の名称						
1	地域活性化措置	こども園運営事業						
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		長野原町						
交付金事業実施場所		長野原町大字大津地内及び応桑地内						
交付金事業の概要		長野原町内こども園職員16名の人件費4ヶ月分。長野原町は、第五次長野原町総合計画に基づき、子育てにおける施策、育児体制の整備として電源立地地域対策交付金を活用し、こども園サービスの充実に努めます。						
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		交付金事業に係る主要政策・施策 第五次長野原町総合計画（平成28年度～令和7年度） 基本目標3 健やかなくらしづくり 施策3-1 子育てにおける施策 基本方向1 育児体制の整備 目標： 待機児童数 0						
事業開始年度		平成28年度	事業終了（予定）年度	令和7年度				
事業期間の設定理由		第五次長野原町総合計画の終期まで						
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和5年度	
		待機児童数0	待機児童数	成果実績	人	0		
				目標値	人	0		
				達成度	%	100.0%		
		評価年度の設定理由						
		毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施早期に評価を実施。						
		交付金事業の定性的な成果及び評価等						
		本交付金の活用により、こども園を円滑に運営することができ、公的保育を保障及び待機児童数0を継続することができました。次年度についても、公的保育の保障及び良質なサービスの提供を行うことができるよう、職員の適正配置等に努めてまいります。						
		評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無								

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	こども園職員の雇用量 （雇用人数（人）×雇用 期間（月））		活動実績	人	48	56	64
			活動見込	人	48	56	64
			達成度	%	100.0%	100.0%	100.0%
交付金事業の総事業費 等	令和3年度		令和4年度		令和5年度		備 考
総事業費	14,130,800		14,583,600		16,666,000		
交付金充当額	9,854,000		9,820,000		9,809,000		
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	9,854,000		9,820,000		9,809,000		
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
こども園職員人件費		雇用		職員		16,666,000	
交付金事業の担当課室		長野原町総務課 人事財政係					
交付金事業の評価課室		長野原町総務課 人事財政係					

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	地域活性化措置	保育所運営事業	孺恋村	8,251,000	8,251,000	10,289,400

Ⅱ．事業評価個表（令和５年度）

番号	措置名	交付金事業の名称			
1	地域活性化措置	保育所運営事業			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		嬬恋村			
交付金事業実施場所		嬬恋村大字鎌原地内			
交付金事業の概要		嬬恋村立東部保育所における保育士５人の８ヶ月（令和５年６月～令和６年１月）分の職員給料			
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		第６次嬬恋村総合計画（令和２年度～令和１１年度） 基本計画（２）子育て支援の充実 施策展開 ①保育サービスの充実 ・子育て家庭への保育サービスの充実を図り、安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを推進する。 目標：要保育児の入所率 １００％ ※要保育児の入所率＝入所者数÷申込児童数×１００			
事業開始年度		令和２年度		事業終了（予定）年度	令和１１年度
事業期間の設定理由		第６次嬬恋村総合計画の終期まで			
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和５年度
	要保育児の入所率 １００％	要保育児の入所率＝入所者数÷申込児童数×１００	成果実績	%	100
			目標値	%	100
			達成度		100.0%
	評価年度の設定理由				
	毎年度継続実施する事業であるため、次年度に向けて毎年度評価を行う。				
	交付金事業の定性的な成果及び評価等				
	成果目標を達成することが出来た。次年度も待機児童を出さないよう事業を実施していく。				
	評価に係る第三者機関等の活用の有無				
	無				

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	3 年度	4 年度	5 年度
	保育士の雇用量 (雇用人数 (人) × 雇用 期間 (月))		活動実績	人月	40	40	40
			活動見込	人月	40	40	40
			達成度	%	100.0%	100.0%	100.0%
交付金事業の総事業費 等	3 年度		4 年度		5 年度		備 考
総事業費	9,438,300		9,772,100		10,289,400		
交付金充当額	8,305,000		8,280,000		8,251,000		
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	8,305,000		8,280,000		8,251,000		
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
職員給与		雇用		保育士 5 名		10,289,400	
交付金事業の担当課室		嬭恋村教育委員会					
交付金事業の評価課室		嬭恋村教育委員会					

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	地域活性化措置	保育所運営事業	片品村	14,018,000	14,018,000	17,159,500

Ⅱ．事業評価個表（令和５年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	地域活性化措置	保育所運営事業				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		片品村				
交付金事業実施場所		片品村大字鎌田				
交付金事業の概要		村営の保育所運営に係わる職員人件費（保育士11人6ヶ月（令和5年8月～令和6年1月）分の給与）				
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		第4次総合計画 後期基本計画（平成28年度～令和7年度）第2節 保健・福祉：誰もが安心して暮らせるために子どもから高齢者まで、誰もが健康に、共に支え合って安心して暮らせるむらづくりを進めます。 2-2-2 次世代育成 （2）保育の充実 ①延長保育、休日保育、障害児保育、アレルギー児への対応等、保育の充実。 ②保育職員の資質の向上と乳児期から学童期までの連携による保育内容の充実。 目標：保育児の入所率100%				
事業開始年度		令和5年度	事業終了（予定）年度	令和5年度		
事業期間の設定理由						
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和5年度
	保育児の入所率100%	保育児の入所者数÷申込数	成果実績	%	100	
			目標値	%	100	
			達成度		100.0%	
	評価年度の設定理由					
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施。					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	本交付金の活用により、保育所の職員11人・6ヶ月分の人件費が確保され、安定した保育所の運営が可能となった。必要な保育士数が確保され、当該保育所への申し込み人数72人全員を受け入れることができ、待機児童数を0人とするのができた。あわせて2歳未満保育（27人）の実施、2歳以上保育（45人）の無償化を実施することができ、少子化対策及び子育て支援の充実を図ることができた。					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	保育士の雇用量（雇用人 数（人）×雇用期間 （月））		活動実績	人月	54	54	66
			活動見込	人月	54	54	66
			達成度	%	100.0%	100.0%	100.0%
交付金事業の総事業費 等		令和3年度	令和4年度		令和5年度		備 考
総事業費		15,429,000	15,202,800		17,159,500		
交付金充当額		14,054,000	14,032,000		14,018,000		
うち文部科学省分							
うち経済産業省分		14,054,000	14,032,000		14,018,000		
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
保育士人件費		雇用		保育士11名		17,159,500	
交付金事業の担当課室		片品村むらづくり観光課					
交付金事業の評価課室		片品村むらづくり観光課					

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	村道富士山線舗装補修工事 〈1〉	川場村	4,400,000	4,400,000	5,709,000

Ⅱ．事業評価個表（令和５年度）

番号	措置名	交付金事業の名称						
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	村道富士山線舗装補修工事〈1〉						
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		川場村						
交付金事業実施場所		川場村大字谷地地内						
交付金事業の概要		道路舗装補修工事 工事延長L＝150.0m						
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		【交付金事業に関係する主要政策・施策】 川場村公共施設等総合管理計画（2018年度～2047年度） 第7章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 13 インフラ施設 （1）道路・橋梁・林道 ③管理の基本方針 ・維持管理に要する費用について削減を図るために、道路パトロールを強化し、修繕箇所の早期発見、補修に努め、長寿命化を図ることで今後必要となる更新費用の削減を進めていきます。 【目標】 全体計画延長900.0m						
事業開始年度		令和2年度		事業終了（予定）年度		令和7年度		
事業期間の設定理由		令和2年度の事業開始から完成までに6年間を要するため						
		成果目標	成果指標		単位	評価年度		令和5年度
		道路補修率 100%	実施補修延長÷全体計画延長×100	成果実績	m	590		
				目標値	m	900		
				達成度	%	65.6%		

交付金事業の成果目標 及び成果実績	評価年度の設定理由						
	毎年度のPDCAサイクルにより事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	本交付金の活用により、施工延長150.0mの舗装補修を実施することができた。事業実施箇所である村道富士山線は川場スキー場へ続く唯一の路線であるため、本事業の実施により通行の安全性が向上したと、多くの来場者及びスキー場関係者から良い評価を受けた。次年度以降も本事業を計画的に実施し、道路等公共施設の適正な維持管理に努めたい。						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
	無						
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	舗装補修 工事延長		活動実績	m	150	150	150
			活動見込	m	150	150	150
			達成度	%	100.0%	100.0%	100.0%
交付金事業の総事業費等	令和3年度		令和4年度		令和5年度		備考
総事業費	5,346,000		6,149,000		5,709,000		
交付金充当額	4,400,000		4,400,000		4,400,000		
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	4,400,000		4,400,000		4,400,000		
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
道路工事		指名競争入札		星野土建 株式会社		5,709,000	
交付金事業の担当課室		川場村田園整備課					
交付金事業の評価課室		川場村田園整備課					

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	地域活性化 措置	こども園運営事業	みなかみ町	49,765,000	49,765,000	62,241,796

Ⅱ．事業評価個表（令和５年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	地域活性化措置	こども園運営事業				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		みなかみ町				
交付金事業実施場所		みなかみ町須川地内				
交付金事業の概要		みなかみ町立こども園の人件費（15名）9か月分。 みなかみ町は、第2次みなかみ町総合計画に基づき、仕事と子育ての両立を支援するため、子どもを預ける環境の充実や整備に努める事を方針としています。さらなる保育サービスの向上に努めるため、電源立地地域対策交付金をこども園運営事業として活用します。				
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		交付金事業に関係する主要政策・施策 第2次みなかみ町総合計画（平成30年度～令和9年度） 基本目標Ⅰ 誰もが安心でき安全でゆとりを感じるまち 施策3 子ども・子育て支援の充実 基本事業2 子育てと仕事の両立のための支援 ・子育て支援センターや一時預かり等の充実を図り、子育て期の総合的な相談・支援を行います。また、仕事と家庭の両立を支援するため、こども園等の子どもを安心して預けることのできる環境の充実を図ります。目標：要保育児の入所率100% ※要保育児の入所率：入所者数÷入所対象人口×100				
事業開始年度		令和５年度	事業終了（予定）年度	令和５年度		
事業期間の設定理由						
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和５年度
	要保育児の入所率100%	要保育児の入所率：入所者数÷入所対象人口×100	成果実績	%	100	
			目標値	%	100	
			達成度	%	100.0%	
	評価年度の設定理由					
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業完了後早期に評価を実施					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	本交付金の活用により、みなかみ町立こども園の人件費（15名）×9か月分を確保することが出来ました。次年度においても、引き続き相談・支援体制の充実などに取り組み、園児が楽しく過ごせる体制を維持します。					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
	保育士の雇用量(雇用人数(人)×雇用期間(月))	活動実績	人月	135	135	135	
		活動見込	人月	135	135	135	
		達成度	人月	100.0%	100.0%	100.0%	
交付金事業の総事業費等	令和3年度		令和4年度		令和5年度		備 考
総事業費	63,068,815		61,362,920		62,241,796		
交付金充当額	50,710,000		50,647,000		49,765,000		
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	50,710,000		50,647,000		49,765,000		
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
保育士人件費		雇用		-		62,241,796	
交付金事業の担当課室		みなかみ町子育て健康課 子育て支援係					
交付金事業の評価課室		みなかみ町財政課 財政・契約係					

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施 設に係る 整備、維 持補修又 は維持運 営等措置	村道吹張1号線外2路線 道路舗装工事＜その他＞	昭和村	9,698,000	9,698,000	19,932,000

Ⅱ．事業評価個表（令和５年度）

番号	措置名	交付金事業の名称			
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	村道吹張 1 号線外 2 路線 道路舗装工事＜その他＞			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		昭和村			
交付金事業実施場所		昭和村大字糸井地内			
交付金事業の概要		アスファルト舗装工 L=498.4m W=3.4～6.0m A=2,000㎡			
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		【主要政策・施策】 昭和村第 5 次総合計画（平成 2 7 年度～令和 6 年度） 基本目標 6 安全で生活便利なむらづくり 4 道路・公共交通の整備充実 （1）村道の整備 ・生活道路となる村道については、路面状況や交通状況等を勘案し状態の悪い道路から順次補修工事を進め、緊急車両の速やかな通行や災害時の安全な避難経路の確保などを目的に道路改良を進めます。 【目標】 「道路の整備状況」住民満足度 2 6 . 8 % → 3 7 . 0 %（令和 6 年度）			
事業開始年度		令和 5 年度		事業終了（予定）年度 令和 5 年度	
事業期間の設定理由					
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和 6 年度
	「道路の整備状況」住民満足度	「道路の整備状況」住民満足度 2 6 . 8 % → 3 7 . 0 % （住民1,000人に対してアンケートを実施）	成果実績	%	
			目標値	%	37
			達成度	%	0.0%

	評価年度の設定理由					
	昭和村第5次総合計画の後期振り返りを令和6年度に実施するため					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	生活改善のための舗装補修 実施面積	活動実績	m ²	1435	1304	2000
		活動見込	m ²	1501	1307	2166
		達成度	%	95.6%	99.8%	92.3%
交付金事業の総事業費 等	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備 考		
総事業費	13,079,000	9,933,000	19,932,000			
交付金充当額	9,684,000	9,694,000	9,698,000			
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	9,684,000	9,694,000	9,698,000			
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法	契約の相手方	契約金額		
道路工事		指名競争入札	石坂建設㈱	19,932,000		
交付金事業の担当課室		昭和村建設課				
交付金事業の評価課室		昭和村建設課				

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道鬼石4089号 側溝改良工事 <その他>	藤岡市	2,574,000	2,574,000	2,574,000

Ⅱ．事業評価個表（令和５年度）

番号	措置名	交付金事業の名称	
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道鬼石4089号 側溝改良工事 <その他>	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		藤岡市	
交付金事業実施場所		藤岡市坂原 地内	
交付金事業の概要		側溝改良工事 L=62.0m Co蓋設置 L=62.0m 舗装打ち替え（W=2.9～3.5m） L=62.0m	
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		交付事業に関する主要政策・施策： 第5次藤岡市総合計画（2018～2027） 郷土を愛し 未来を創生する藤岡 基本施策6 行財政 6－2 行政運営 ・最小の経費で最大限の効果を挙げる行政運営を進めるとともに、市民ニーズや制度改正に柔軟に対応する行政運営を目指します。 目標：市民ニーズ（市民の代表である区長からの依頼）に対応するため、市道鬼石4089号側溝を改修し地域住民の通行の安全を確保するための側溝改修割合 100％	
事業開始年度		令和５年度	事業終了（予定）年度 令和５年度
事業期間の設定理由			

交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度			令和5年度
	側溝改修割合 100%	区長からの要望62m/必要 延長62m	成果実績	%	100			
			目標値	%	100			
			達成度	%	100.0%			
	評価年度の設定理由							
	PDCAサイクルによる事業改善を図るため、実施年度を評価年度に設定しました。							
	交付金事業の定性的な成果及び評価等							
	評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無								
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	令和5年度	年度	年度	
	側溝改修延長		活動実績	m	62			
			活動見込	m	62			
			達成度	%	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
交付金事業の総事業費 等	令和5年度	年度		年度	備 考			
総事業費	2,574,000							
交付金充当額	2,574,000	0		0				
うち文部科学省分								
うち経済産業省分	2,574,000							
交付金事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額		
市道鬼石4089号 側溝改良工事<その他>		指名競争入札		(株) イノウエ建設工業		2,574,000		
交付金事業の担当課室		藤岡市鬼石総合支所 鬼石振興課						
交付金事業の評価課室		藤岡市鬼石総合支所 鬼石振興課						

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	坂原公衆トイレ改修工事	藤岡市	458,040	458,040	458,040

Ⅱ．事業評価個表（令和５年度）

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	坂原公衆トイレ改修工事		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		藤岡市		
交付金事業実施場所	藤岡市坂原543-3			
交付金事業の概要	公衆トイレに設置している大便器が和便器のため、洋便器へ改修を行う。			
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	交付事業に関する主要政策・施策： 第5次藤岡市総合計画（2018～2027） 郷土を愛し 未来を創生する藤岡 基本施策6 行財政 6－2 行政運営 ・最小の経費で最大限の効果を挙げる行政運営を進めるとともに、市民ニーズや制度改正に柔軟に対応する行政運営を目指します。 目標：市民ニーズ（市民の代表である区長からの依頼）に対応するため、坂原公衆トイレ（藤岡市坂原543-3）に設置してある大便器（和便器から洋便器）を改修する割合100%			
事業開始年度	令和5年度	事業終了（予定）年度	令和5年度	
事業期間の設定理由				

交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度			令和5年度
	洋便器への 改修割合 100%	大便器1基/ 改修必要便 器1基	成果実績	%	100			
			目標値	%	100			
			達成度	%	100.0%			
	評価年度の設定期由							
	PDCAサイクルによる事業改善を図るため、実施年度を評価年度に設定しました。							
	交付金事業の定性的な成果及び評価等							
評価に係る第三者機関等の活用の有無								
無								
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	令和5年度	年度	年度	
	和便器から洋便器への改修		活動実績	基	1			
			活動見込	基	1			
			達成度	%	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
交付金事業の総事業費 等	令和5年度	年度		年度	備 考			
総事業費	458,040							
交付金充当額	458,040	0		0				
うち文部科学省分								
うち経済産業省分	458,040							
交付金事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額		
坂原公衆トイレ改修工事		見積合		永田商事（株）		458,040		
交付金事業の担当課室		藤岡市鬼石総合支所 鬼石振興課						
交付金事業の評価課室		藤岡市鬼石総合支所 鬼石振興課						

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又は維持運 営等措置	高瀬公衆トイレ改修工事	藤岡市	463,100	463,100	463,100

Ⅱ．事業評価個表（令和５年度）

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	高瀬公衆トイレ改修工事		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		藤岡市		
交付金事業実施場所	藤岡市坂原1249-1			
交付金事業の概要	公衆トイレに設置している大便器が和便器のため、洋便器へ改修を行う。			
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	交付事業に関する主要政策・施策： 第5次藤岡市総合計画（2018～2027） 郷土を愛し 未来を創生する藤岡 基本施策6 行財政 6－2 行政運営 ・最小の経費で最大限の効果を挙げる行政運営を進めるとともに、市民ニーズや制度改正に柔軟に対応する行政運営を目指します。 目標：市民ニーズ（市民の代表である区長からの依頼）に対応するため、高瀬公衆トイレ（藤岡市坂原1249-1）に設置してある大便器（和便器から洋便器）を改修する割合100%			
事業開始年度	令和5年度	事業終了（予定）年度	令和5年度	
事業期間の設定理由				

交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度			令和5年度
	洋便器への 改修割合 100%	大便器1基/ 改修必要便 器1基	成果実績	%	100			
			目標値	%	100			
			達成度	%	100.0%			
	評価年度の設定期由							
	PDCAサイクルによる事業改善を図るため、実施年度を評価年度に設定しました。							
	交付金事業の定性的な成果及び評価等							
評価に係る第三者機関等の活用の有無								
無								
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	令和5年度	年度	年度	
	和便器から洋便器への改修		活動実績	基	1			
			活動見込	基	1			
			達成度	%	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
交付金事業の総事業費 等	令和5年度	年度		年度	備 考			
総事業費	463,100							
交付金充当額	463,100	0		0				
うち文部科学省分								
うち経済産業省分	463,100							
交付金事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額		
高瀬公衆トイレ改修工事		見積合		永田商事（株）		463,100		
交付金事業の担当課室		藤岡市鬼石総合支所 鬼石振興課						
交付金事業の評価課室		藤岡市鬼石総合支所 鬼石振興課						

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	地域活性化措置	上野村図書館運営事業	上野村	3,161,000	3,161,000	3,684,027

Ⅱ．事業評価個表（令和５年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	地域活性化措置	上野村図書館運営事業				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		上野村				
交付金事業実施場所		多野郡上野村大字新羽地内				
交付金事業の概要		上野村は「栄光ある上野村の建設」を目標とし、その目標を達成するために ①健康水準の高い村、②道徳水準の高い村、③知的水準の高い村、④経済的に豊かな村、の4つの柱を掲げている。②、③の柱を達成するため、平成22年度に村内初となる図書館を建設した。蔵書の増加整備を通じて図書館の利用を促し、道徳水準の高い村及び知的水準の高い村づくりを引き続き推進する。また、コロナ禍の中で安心して貸し出し等できるよう除菌機も購入する。 図書購入1667冊 視聴覚資料20枚 図書除菌機1台				
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		交付金事業に関する主要政策・施策： 上野村第6次総合計画（令和３年度～令和１２年度） 分野別施策基本方針 生涯学習環境の整備 生涯学習は、一人ひとりが生きがいをもって豊かな人生を過ごすうえで重要な活動です。そこで、活動拠点の充実を図り、住民の主体的な参画を促すとともに、住民活動を手助けする人材の育成に努めます。 目標： 図書館利用者延べ人員 前年比 ５％増				
事業開始年度		令和５年度	事業終了（予定）年度	令和５年度		
事業期間の設定理由						
		成果目標	成果指標	単位	評価年度	
		図書館利用者延べ人員 前年比5%増	利用者延べ増加人数÷前年度利用者延べ人数×100	成果実績	人	4059
				目標値	人	4,420
				達成度		91.8%
		評価年度の設定理由				
毎年度PDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施						

交付金事業の成果目標

交付金事業の成果目標 及び成果実績	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	令和5年度は新型コロナウイルス感染症の5類への移行に伴い、利用者数は前年度から増加、また、図書除菌機の購入により、感染症対策はより充実した。 今後も感染症対策を徹底し安心安全な利用環境を維持するとともに蔵書の増加等だけではなく、多世代が交流できるような憩いの場にしていきたい。					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	図書購入冊数	活動実績	式	1,328	1,621	1,687
		活動見込	式	1,100	1,300	1,625
		達成度		120.7%	124.7%	103.8%
交付金事業の総事業費等	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備 考		
総事業費	2,539,802	3,151,915	3,684,027			
交付金充当額	2,160,000	3,129,000	3,161,000			
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	2,160,000	3,129,000	3,161,000			
交付金事業の契約の概要						
契約の目的	契約の方法	契約の相手方		契約金額		
備品購入	随意契約	まるいち		293,059		
備品購入	随意契約	図書流通センター		2,191,162		
備品購入	随意契約	木の家		416,634		
備品購入	随意契約	ムービーマネジメントカンパニー		266,172		
備品購入	随意契約	まるいち		517,000		
交付金事業の担当課室	上野村教育委員会					
交付金事業の評価課室	上野村総務課					

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	地域活性化措置	道路維持管理用車両整備事業	上野村	6,000,000	6,000,000	6,930,000

Ⅱ. 事業評価個表（令和5年度）

番号	措置名	交付金事業の名称					
1	地域活性化措置	道路維持管理用車両整備事業					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		上野村					
交付金事業実施場所		群馬県多野郡上野村大字川和地内					
交付金事業の概要		本村はその地理上冬になるとその寒さから路面が凍結したり、積雪による交通事故が発生する。また、台風などの災害時には土砂崩れも多く発生する。建設業者に対応を依頼しているが、村内に営業所がある建設会社が少ないため、初期対応に遅れが出てしまっている。また、車両をリースしている業者が多く、急に大雪等となった際に車両が不足し、幹線道路から入った集落では対応が遅れ、住民生活や緊急車両の通行に支障が出てしまう恐れもある。本村では比較的規模の小さい土木工事は直営（主に第3セクター）で行っており、オペレーターも所属していることから、車両を整備し、降雪時や緊急時に早期対応できるようにする。 道路維持管理用車両購入1台					
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		降雪時や災害時の対応を速やかに行うことができ、交通事故の減少や住民の不安軽減が見込まれる。 目標： 交通事故件数 前年比-10%					
事業開始年度		令和5年度	事業終了（予定）年度	令和5年度			
事業期間の設定理由							
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和6年度
		交通事故件数前年比-10%	前年度事故件数の9割を目標とする	成果実績	件		
				目標値	件	36	
				達成度		0.0%	
		評価年度の設定理由					
		毎年度PDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施					
		交付金事業の定性的な成果及び評価等					

	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和 5 年度	年度	年度
	道路維持管理用車両 1 台	活動実績	式	1		
		活動見込	式	1		
		達成度		100. 0%		
交付金事業の総事業費 等	令和 5 年度	年度		年度	備 考	
総事業費	6, 930, 000					
交付金充当額	6, 000, 000	0		0		
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	6, 000, 000					
交付金事業の契約の概要						
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方		契約金額	
	車両の購入	随意契約	日本キャタピラー合同会社		6, 930, 000	
交付金事業の担当課室	上野村振興課					
交付金事業の評価課室	上野村総務課					