

別 紙

I. 事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又 は維持運営等措置	市道岩渕遊泉寺線側溝改良 工事	小松市	4,437,000	4,437,000	総事業費 12,914,000

II. 事業評価個表（令和5年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道岩渕遊泉寺線側溝改良工事
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		小松市
交付金事業実施場所	小松市岩渕町地内	
交付金事業の概要	<p>【事業の概要】 市道岩渕遊泉寺線の側溝を改修します。</p> <p>【現状と問題点】 近年のゲリラ豪雨の影響もあり、対象路線では、度々の道路冠水が発生しており、早急な改修が必要となっています。</p> <p>【事業を行うことが必要な理由】 対岸（2級河川滓上川左岸）の住宅地と国道360号を結ぶ地域住民にとっては防災上重要な道路であることから、大雨時の避難路確保のため、側溝改修が必要です。</p> <p>【期待される効果】 側溝改修を行うことで、側溝の機能が回復し、車両や歩行者の安全が図られます。</p>	
交付金事業に関する市町村の主要政策・施策とその目標	<p>【主要政策・施策】 ○小松市2040ビジョン Vision04 誰もが暮らし続けられる生涯安心のこまつ</p> <p>【目標】 命を守る防災減災。そして自然と共生する生活空間</p>	

事業開始年度	令和5年度		事業終了(予定)年度	令和5年度		
事業期間の設定理由	—					
交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和5年度
	市道岩渕遊泉寺 線側溝改良工事 改修率 100%	市道岩渕遊泉 寺線側溝改良 工事施工距離 /市道岩渕遊 泉寺線の側溝 改良が必要な 距離(60m)	成果実績	%	100	
			目標値	%	100	
			達成度	%	100	
	評価年度の設定理由					
	令和5年度内に完成予定のため					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	—					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和5年度	年度	年度
	市道岩渕遊泉寺線の側溝改良工 事		活動実績	m	60	
			活動見込	m	60	
			達成度	%	100	
交付金事業の総事業費等		令和5年度	年度	年度	備考	
総事業費		12,914,000				
交付金充当額		4,437,000				
うち文部科学省分						
うち経済産業省分		4,437,000				
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法	契約の相手方	契約金額		
工事		一般入札	西田建設工業株式会社	12,914,000		
交付金事業の担当課室		都市創造部道路課				
交付金事業の評価課室		都市創造部道路課				