

別紙

I. 事業評価総括表（令和6年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	9の組10の組線道路舗装工事	東広島市	4,825,700	4,400,000	

II. 事業評価個表（令和6年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	9の組10の組線道路舗装工事				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		東広島市				
交付金事業実施場所		広島県東広島市河内町小田9の組地内				
交付金事業の概要		<p>小田地区は椋梨川発電所の貯水池（白竜湖）がある緑豊かな農村地域で、移動する主な交通手段は約8割が自動車となっているが、道路状況は幅員が2～5m程度の狭隘な市道が多く、生活道路における緊急自動車等の安全な通行確保等について不具合が生じないように適切に管理していく必要があります。小田地区の生活道路は、舗装の劣化により路面の段差やポットホールが生じておりその都度応急的な補修を行っているが、補修の頻度が高まっていることから、当事業を活用し舗装の打換えをすることにより利便性向上を図ります。</p> <p>令和6年度は、市道路面の老朽化が著しい9の組10の組線L=250mのアスファルト舗装を行います。</p>				
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>第五次東広島市総合計画（令和2年～令和12年） 第1章 施策 2 暮らしづくり 一自然と利便性が共存する魅力的な暮らしのあるまちー 2 安全で円滑な生活交通の充実</p>				
事業開始年度		令和4年度		事業終了（予定）年度 令和9年度		
事業期間の設定理由		完成までに6年間を要するため。				
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和9年度
		事業実施沿線住民の満足度100%	事業実施沿線住民にアンケート調査を実施した結果の満足度：満足・やや満足世帯数÷事業実施沿線世帯数×100	成果実績		
				目標値		100
				達成度		
評価年度の設定理由						
舗装工事完了が令和9年度であるため。						
交付金事業の定性的な成果及び評価等						

本交付金の活用により、L=250mのアスファルト舗装打換えができました。次年度も引き続き事業実施し利便性の向上を図ります。

評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	道路施設整備延長 L=696.5m	活動実績		m	197	180.5	250
		活動見込		m	197	180.5	250
		達成度		%	100.0%	100.0%	100.0%
交付金事業の総事業費等	令和4年度		令和5年度		令和6年度	備考	
総事業費	4,855,290		4,897,200		4,825,700		
交付金充当額	4,400,000		4,400,000		4,400,000		
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	4,400,000		4,400,000		4,400,000		
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
道路舗装工事		一般競争入札		あすか建設株式会社（東広島市）		4,825,700	
交付金事業の担当課室	地域振興部	河内支所	産業建設課				
交付金事業の評価課室	地域振興部	河内支所	産業建設課				