

令和4年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金を活用した事業概要の公表について

(自治体名: 福井県)

道県又は市町村	事業主体	交付金事業の名称	交付金事業の概要	総事業費	交付金充当額	交付金事業の実施場所	備考
福井県	福井県	こども家族館・成海緑地整備事業	こども家族館をリニューアルし、施設の魅力を高め、親子で遊べる場の提供、子育て環境の向上を図る。また、幅広い世代が楽しく体力づくりや健康づくりができるよう、成海緑地に子どもや若者を対象としたスポーツ・レクリエーション施設を整備する。	328,667,900	227,000,000	おおい町成海	
福井県	福井県	河川整備事業	二級河川佐分利川のしゅんせつを実施することにより、浸水被害の防止および幹線道路の機能を確保する。	23,000,000	23,000,000	おおい町本郷～石山	
福井県	おおい町	スポーツ・文化体験交流合宿施設整備事業	スポーツ合宿や教育旅行の受け皿となるスポーツ・文化体験交流合宿施設を新規整備することにより、若者世代を中心に交流人口の拡大を図る。	200,000,000	200,000,000	おおい町成和	
福井県	おおい町	若狭本郷駅前広場周辺再整備事業	本郷駅前広場周辺を再整備することにより、利用者の安全性の確保と利便性の向上を図る。	63,558,000	50,000,000	おおい町本郷	

I. 事業評価総括表（令和4年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金 充当額	備 考
1	福祉対策措置	こども家族館・成海緑地整備事業	福井県	328,667,900	227,000,000	
2	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置	河川整備事業	福井県	23,000,000	23,000,000	
3	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置	スポーツ・文化体験交流合宿施設整備事業	おおい町	200,000,000	200,000,000	総事業費 200,000,000
4	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置	若狭本郷駅前広場周辺再整備事業	おおい町	50,000,000	50,000,000	総事業費 63,558,000

II. 事業評価個表（令和4年度）

番号	措置名	交付金事業の名称	
1	福祉対策措置	こども家族館・成海緑地整備事業	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		福井県	
交付金事業実施場所	おおい町成海		
交付金事業の概要	<p>こども家族館をリニューアルし、施設の魅力を高め、親子で遊べる場の提供、子育て環境の向上を図る。また、幅広い世代が楽しく体力づくりや健康づくりができるよう、成海緑地に子どもや若者を対象としたスポーツ・レクリエーション施設を整備する。</p> <p><令和4年度事業内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事（展示改善、外構工事、太陽光発電施設整備） 		
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>福井県子ども・育て支援計画（令和2年度～令和6年度） 基本方針2 家庭での子育てを応援 （5）子どもを育む遊び場の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福井県こども家族館の充実 ・嶺南のスポーツ・レクリエーション施設整備 		
事業開始年度	令和2年度	事業終了（予定）年度	令和4年度
事業期間の設定理由	こども家族館の開館15周年目（令和5年度）を見据えて、令和4年度までに完了する		

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和6年度		
	こども家族館 入場者数 1 割増	令和5年度の 入場者数/現 入場者数 (25 万人)	成果実績	%			
			目標値	%	110		
			達成度	%	0.0%		
	評価年度の設定理由						
	令和5年度の実績により評価するため						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
リニューアル検討委員会において結果を報告							
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度
	事業進捗率		活動実績	%	2	56	100
			活動見込	%	2	51	100
			達成度	%	100.0%	108.9%	100.0%
交付金事業の総事業費等	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考			
総事業費	121,703,096	165,879,523	328,667,900				
交付金充当額	121,703,096	165,879,523	227,000,000				
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
リニューアル展示工事		一般競争入札		(株) 丹青社		272,970,500	
外構改修工事		一般競争入札		(株) 河合工務店		18,880,400	
太陽光発電設備改修工事		一般競争入札		(株) 安田電気工業		36,817,000	
交付金事業の担当課室		福井県健康福祉部子ども家庭課、地域福祉課					
交付金事業の評価課室		福井県健康福祉部子ども家庭課、地域福祉課					

II. 事業評価個表（令和4年度）

番号	措置名	交付金事業の名称		
2	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置	河川整備事業		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		福井県		
交付金事業実施場所		おおい町本郷～石山		
交付金事業の概要		<p>二級河川佐分利川のしゅんせつを実施することにより、浸水被害の防止および幹線道路の機能を確保する。</p> <p><令和4年度事業内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・本工事 		
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>第2次おおい町総合計画（平成29年度～令和8年度）</p> <p>基本目標4 豊かな自然を大切に、暮らしやすさと安全・安心を進める町</p> <p>(4) 地域防災対策の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ○自然災害の発生を予防するため、海岸や漁港地域の保全対策、河川砂防施設の整備、治山・治水対策、施設の耐震改修等を進めます。 		
事業開始年度		令和2年度	事業終了（予定）年度	令和4年度
事業期間の設定理由		事業量等を勘案して設定		

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和4年度		
	治水安全度 概ね1/30	治水安全度	成果実績	治水安全度	1/30		
			目標値	治水安全度	1/30		
			達成度	%	100.0%		
	評価年度の設定理由						
	事業完了年度に設定						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
	無						
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度
	事業進捗率		活動実績	%	56	78	100
			活動見込	%	56	78	100
			達成度	%	100.0%	100.0%	100.0%
交付金事業の総事業費等	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考			
総事業費	60,000,000	23,000,000	23,000,000				
交付金充当額	60,000,000	23,000,000	23,000,000				
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
しゅんせつ工事		一般競争入札		上中土建(株)		23,000,000	
交付金事業の担当課室	福井県土木部河川課						
交付金事業の評価課室	福井県土木部河川課						

II. 事業評価個表（令和4年度）

番号	措置名	交付金事業の名称	
3	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置	スポーツ・文化体験交流合宿施設整備事業	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		おおい町	
交付金事業実施場所	おおい町成和		
交付金事業の概要	<p>スポーツ合宿や教育旅行の受け皿となるスポーツ・文化体験交流合宿施設を新規整備することにより、若者世代を中心に交流人口の拡大を図る。</p> <p><令和4年度事業内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・基金造成 		
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>第2次おおい町総合計画（平成29年度～令和8年度）</p> <p>基本目標2 地域の宝を磨き上げ、産業の活力創出に取り組む町</p> <p>(3) 観光レクリエーション産業の振興</p> <p>○スポーツ合宿の誘致に取り組むとともに、スポーツイベント等を通じた交流を活性化させ、交流人口の増加を図ります。</p>		
事業開始年度	令和2年度	事業終了（予定）年度	令和6年度
事業期間の設定理由	事業量を勘案して設定		

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和8年度		
	合宿施設の年間利用者8,000人	令和7年度の利用者数(現在約6,100人)	成果実績	人				
			目標値	人		8,000		
			達成度	%		0.0%		
	評価年度の設定理由							
	令和7年度の実績により評価するため							
	交付金事業の定性的な成果及び評価等							
	評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無								
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
	事業進捗率		活動実績	%	1	4	4	
			活動見込	%	1	4	4	
			達成度	%	100.0%	100.0%	100.0%	
交付金事業の総事業費等	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考				
総事業費	251,190,000	228,725,000	200,000,000					
交付金充当額	250,000,000	220,000,000	200,000,000					
交付金事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額		
基金造成		積立		—		200,000,000		
交付金事業の担当課室	おおい町社会教育課							
交付金事業の評価課室	おおい町社会教育課							

II. 事業評価個表（令和4年度）

番号	措置名	交付金事業の名称	
4	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置	若狭本郷駅前広場周辺再整備事業	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		おおい町	
交付金事業実施場所	おおい町本郷		
交付金事業の概要	<p>本郷駅前広場周辺を再整備することにより、利用者の安全性の確保と利便性の向上を図る。</p> <p><令和4年度事業内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路改良工事 		
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>第2次おおい町総合計画（平成29年度～令和8年度）</p> <p>基本目標4 豊かな自然を大切に、暮らしやすさと安全・安心を進める町</p> <p>(5) 交通体系及び基盤の充実</p> <p>○周辺景観と調和し、子どもや高齢者が使いやすく安全面に配慮したバリアフリー対応の道路の整備に向けて取り組みます。</p>		
事業開始年度	令和3年度	事業終了（予定）年度	令和4年度
事業期間の設定理由	事業量等を勘案して設定		

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和8年度	
	町道補修等 12,000m	町道補修等	成果実績	m			
			目標値	m		12,000	
			達成度	%		0.0%	
	評価年度の設定理由						
	第2次おおい町総合計画の期間に合わせ設定						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無							
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和3年度	令和4年度	
	道路舗装補修面積		活動実績	m ²	998	1,585	
			活動見込	m ²	870	1,551	
			達成度	%	114.7%	102.2%	
交付金事業の総事業費等	令和3年度	令和4年度			備考		
総事業費	32,890,000	63,558,000					
交付金充当額	30,000,000	50,000,000					
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
道路改良工事		指名競争入札		(株) 荒木		63,558,000	
交付金事業の担当課室	おおい町建設課						
交付金事業の評価課室	おおい町建設課						