

別紙

I. 事業評価総括表（令和3年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	地域活性化措置	秋の宮温泉郷観光案内等施設整備事業	湯沢市	56,775,400	30,000,000	

（備考） 事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和3年度）

（単位：円）

番号	事業名	交付金事業の名称				
1	地域活性化措置	秋の宮温泉郷観光案内等施設整備事業				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		湯沢市				
交付金事業実施場所		湯沢市秋ノ宮字殿上1-1				
交付金事業の概要	<p>観光案内等施設改修（建築本体工事、電気設備工事、機械設備工事等）</p> <p>当市の観光入込客数については年々減少の一途をたどっていますが、令和2年からは新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によりさらに急激な減少となっています。交付金事業により「秋田県の南の玄関口」である秋ノ宮地域に観光案内施設を整備し、本市並びに県内の観光情報を提供することで、観光来訪者及び道路通行者の利便性向上と本市観光需要の喚起や観光入込客数の早期回復を図ります。</p>					
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>交付金事業に関する主要政策・施策： 第2次湯沢市総合振興計画（平成29年度～令和3年度） 基本計画第3章 ふるさとの技が光る、存在感あふれるまち 第3節 訪れたいくなる動機付けと観光交流人口の拡大 市の魅力を効果的に“見える化”し、おもてなしの充実と環境整備により、 交流が盛んな「訪れてみたいくなるまち」を創ります。</p> <p>目標：観光入込客数 1,300,000人（R3） 宿泊者数（総数） 120,000人（R3）</p>					
事業開始年度	令和3年度	事業終了（予定）年度	令和3年度			
事業期間の設定理由						
交付金事業の成果目標及	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和4年度
	令和元年度の観光入込客数（1,191,621人）と同程度までの回復	観光入込客数	成果実績	人	460,676	
			目標値	人	1,191,621	
			達成度	%	38.7%	
評価年度の設定理由						
毎年度のPDCAサイクルによる、事業改善を図るため、事業実施の翌年度に評価を行う。						

び成果実績	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	<p>本交付金の活用により、「秋田県の南の玄関口」である秋ノ宮地域に観光案内施設を整備することができました。観光入込客数については、新型コロナウイルス感染症の影響により、目標を達成することはできませんでした。完成した観光案内施設については、引き続き、当市並びに県内の観光情報を提供することで、観光来訪者及び道路通行者の利便性向上と当市観光需要の喚起や観光入込客数の回復を図っていきます。</p>					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和3年度	年度	年度
	観光案内等施設改修工事進捗率	活動実績	%	100		
		活動見込	%	100		
		達成度	%	100%		
交付金事業の総事業費等	令和3年度	年度	年度	備考		
総事業費	56,775,400					
交付金充当額	30,000,000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	30,000,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
施設改修		一般競争入札		株式会社三友建築所		56,775,400
交付金事業の担当課室	産業振興部観光・ジオパーク推進課観光物産班					
交付金事業の評価課室	総務部企画課地域活力振興班					