

別紙

I. 事業評価総括表（令和3年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係 る整備、維持補 修又は維持運営 等措置	花集会所作業室他改修事業	八頭町	2,198,467	2,198,467	

（備考）事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表（令和３年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、維持補修 又は維持運営等措置	花集会所作業室他改修事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		八頭町
交付金事業実施場所		八頭町花字花屋敷262番地1
交付金事業の概要		本事業を実施する花集落は、全国的に高く評価され進物用として広く親しまれている花御所柿の栽培が盛んな地域です。以前は梅の栽培も盛んだったことから、集落にある集会所の１階で出荷作業等を行っていましたが、現在は農家の高齢化により梅の栽培は行っていないことから、作業所として利用していた集会所の１階部分が上手く活用されていない状況です。 本集会所は、集中豪雨時等における災害時の避難所や普段の地域住民の憩いの場となっていることから、このたび本交付金を活用して１階の作業場に保管してある農機具等を新たに倉庫を設置して移動させ、板張り床からカーペット化へ改修するとともに、机や椅子等の備品を整備して高齢者や障がい者が容易に利用できるよう集会所としての機能を充実させます。 また、集会所の２階に設置してある地区遠隔制御装置（町防災行政無線）と集会所から離れた建物に設置してある有線放送設備を集約させるため、集会所のそばに放送小屋を新たに設置して、災害時に迅速に対応できるよう整備します。

交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	第2次八頭町総合計画(平成27年度～平成36年度) 第3章 基本計画 1 住民が主役のまちづくり (協働) (4) コミュニティ活動の推進 自治会の活性化や住民の連帯意識の高揚を図るため、地域コミュニティ活動の拠点となる集落公民館施設の整備を促進します。					
事業開始年度	令和3年度		事業終了(予定)年度		令和3年度	
事業期間の設定理由						
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和4年度	
	改修した集会所 利用する住民満足度80%以上	受益者満足度： 満足度者数÷受益者×100(アンケートによる)	成果実績	%	80	
			目標値	%	80	
			達成度	%	100.0%	
	評価年度の設定理由					
	PDCAにより、事業実施翌年度早期に評価を実施。					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和3年度	
	作業室のカーペット化面積 (㎡)	活動実績	㎡	33.8		
		活動見込	㎡	33.8		
		達成度	%	100.0%		

交付金事業の総事業費等	令和 3 年度	年度	年度	備 考
総事業費	2, 198, 467			
交付金充当額	2, 198, 467			
うち文部科学省分				
うち経済産業省分	2, 198, 467			
交付金事業の契約の概要				
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額	
放送小屋設置工事	随意契約（少額）	木下工業(有)（八頭町）	638, 000	
有線放送移設工事	随意契約（少額）	細田電気保安管理事務所（鳥取市）	308, 000	
地区遠隔制御装置移設	随意契約（少額）	(株) タイヨー通信システム（鳥取市）	143, 000	
床タイルカーペット化	随意契約（少額）	(株) オーエムジェイ（八頭町）	245, 637	
作業室木製棚撤去	随意契約（少額）	木下工業(有)（八頭町）	118, 800	
物品購入	随意契約（少額）	(株) オーエムジェイ（八頭町）	310, 530	
備品購入	随意契約（少額）	(株) オーエムジェイ（八頭町）	434, 500	
交付金事業の担当課室	八頭町役場 建設課			
交付金事業の評価課室	八頭町役場 建設課			

別紙

I. 事業評価総括表（令和3年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係 る整備、維持補 修又は維持運営 等措置	富枝地区水路改修工事	八頭町	2,193,400	2,193,400	

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ. 事業評価個表（令和３年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、維持補修 又は維持運営等措置	富枝地区水路改修工事
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		八頭町
交付金事業実施場所		八頭町富枝字下山根
交付金事業の概要		本事業を実施する富枝集落は水田や畑が多く農業が盛んな地域です。事業実施予定の水路は農業や雨水排水に欠かせないものであります。 しかしながら、この水路は土水路であり大雨時には雨水が十分に排水できなく令和２年６月にも農地が浸水する状況となりました。 そのため町は地元住民の要望、現地状況を確認し、この水路が非常に重要であるという観点に立ち、水路改修（角フリュームW=500 L=48.0m）を行い、住民の安心安全な生活を確保します。

交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	第2次八頭町総合計画(平成27年度～平成36年度) 第3章 基本計画 5 活力ある産業づくり(産業、観光、雇用) (1) 農林水産業の振興 農業の生産基盤施設である用排水路を整備します。						
事業開始年度	令和3年度		事業終了(予定)年度		令和3年度		
事業期間の設定理由							
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和4年度		
	改良した水路に係る住民満足度80%以上	受益者満足度： 満足度者数÷受益者×100(アンケートによる)	成果実績	%	80		
			目標値	%	80		
			達成度	%	100.0%		
	評価年度の設定理由						
	PDCAにより、事業実施翌年度早期に評価を実施。						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
	無						
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和3年度		
	水路の施工延長(m)		活動実績	m	48.0		
			活動見込	m	48.0		
			達成度	%	100.0%		

交付金事業の総事業費等	令和3年度	年度	年度	備考
総事業費	2,193,400			
交付金充当額	2,193,400			
うち文部科学省分				
うち経済産業省分	2,193,400			
交付金事業の契約の概要				
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額	
水路改修工事	指名競争入札	(有)森木産業（八頭町）	2,193,400	
交付金事業の担当課室	八頭町役場 建設課			
交付金事業の評価課室	八頭町役場 建設課			