

別紙

I. 事業評価総括表（令和3年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設 に係る整備、維持補修 又は維持運営等措置	吉田区防火水槽新設工事	三朝町	8,643,800	4,400,000	

（備考）事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、維持補修 又は維持運営等措置	吉田区防火水槽新設工事
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		三朝町
交付金事業実施場所		鳥取県東伯郡三朝町大字吉田
交付金事業の概要		町では、鳥取県が定める「地震防災緊急事業五箇年計画」における市町村の個別計画に基づき、集落からの要望事項について整理しながら、防火水槽の整備を行っています。 また、防火水槽の新設を要望事項としている当該地区は、町道沿いに家屋が連なる地域であり、火災時に確実な水利の確保が求められますが、集落内を流れる水路は狭く、必要な水利が十分に確保できない状況にあることから、防火水槽を新たに設置します。 防火水槽新設 1 基（40m³）

交付金事業に関する 都道府県又は市町村の 主要政策・施策とその 目標	三朝町地域防災計画 災害予防編 -第4部防災関係機関の連携推進計画 -第3章消防活動体制の整備 -第4節消防組織及び施設の整備充実対策 -2 消防施設の整備 -(1) 町は、消防庁から示された「整備指針」等に基づき、消防車両（ポンプ車等）、小型動力ポンプ、防火水槽及び、救助資器材等の消防施設の整備を図るものとする。					
事業開始年度	令和3年度		事業終了（予定）年度		令和3年度	
事業期間の設定理由						
交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和4年度
	消防団員満足度 100%	アンケートにおいて、水利確保に心配なく消火活動ができると回答した団員数÷地区消防団員数×100	成果実績	%	96.0	
			目標値	%	100.0	
			達成度	%	96.0	
	評価年度の設定理由					
	事業実施後早期に評価を実施するため。					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	アンケートにおいて「水利確保に心配なく消火活動ができるとは思わない」という回答が1件あり、目標値を下回りました。ただし、当該回答の回答理由に「分団組織の再編が必要」というソフト面の課題を指摘していること、事業の満足度を聞いた別設問において、当該回答者を含む全ての回答者が「満足」または「やや満足」と回答していることから、事業自体は一定の評価を得ているものと考えられます。指摘のあった消防団組織のあり方についても今後検討し、ハード・ソフト両面で万全な防火体制を目指します。					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					
交付金事業の活動指標	活動指標		単位	令和3年度	年度	年度
		活動実績	件	1		

及び活動実績	防火水槽新設工事件数		活動見込	件	1	
			達成度	%	100.0%	
交付金事業の総事業費等	令和3年度	年度	年度	備考		
総事業費	8,643,800					
交付金充当額	4,400,000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	4,400,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法	契約の相手方		契約金額	
防火水槽新設工事のため		指名競争入札	東亜土木有限会社（倉吉市）		8,643,800	
交付金事業の担当課室	総務課危機管理局					
交付金事業の評価課室	総務課危機管理局					