

様式第 8 (第 2 2 条関係)

令和 3 年度電源立地地域対策交付金事業評価報告書

地創第 5 7 2 - 1 0 4 号

令和 4 年 9 月 1 6 日

関東経済産業局長 殿

住所 群馬県前橋市大手町 1 - 1 - 1

氏名 群馬県知事 山本 一太

令和 3 年 6 月 28 日付け 20210524 関東第 65 号をもって交付の決定の通知を受けた電源立地地域対策交付金にかかる交付金事業の成果の評価について電源立地地域対策交付金交付規則第 2 2 条第 3 項の規定により別紙のとおり報告します。

- (注) (1) 別紙は次の事業評価総括表及び事業評価個表の様式によること。
(2) 用紙の大きさは、日本産業規格に定める A 4 とし、横位置とすること。



別紙

I. 事業評価総括表（令和3年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道金井線道路補修工事＜その他＞	沼田市	7,000,000	7,000,000	11,858,000

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道金井線道路補修工事＜その他＞				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		沼田市				
交付金事業実施場所		沼田市高橋場町地内				
交付金事業の概要		工事延長 L=90.0m W=6.00m 下層路盤工 A=608.8㎡ 上層路盤工 A=598.7㎡ 表層工 A=635.9㎡ U型側溝(300×300) L=175.7m ボックスカルバート L=4.8m L型側溝 L=3.0m 集水桝 N=3箇所				
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		【主要政策・施策】 沼田市第六次総合計画（平成29年度～令和8年度） 第4章 都市基盤（歴史・文化が息づく自然ゆたかなまちづくり） 第1節 魅力ある都市空間の形成を図ります（中心市街地、道路、まちづくり） （4）道路網の整備 ・市街地と市内各地域を結ぶ道路網の整備を進め、円滑な交通を確保します。 【目標】 整備計画道路の整備率（整備済み道路延長÷整備計画道路延長）100％				
事業開始年度		令和3年度		事業終了（予定）年度		令和4年度
事業期間の設定理由						
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和3年度	
	道路整備率 100%	整備済み道路延長÷整備計画道路延長	成果実績	m	90	
			目標値	m	90	
			達成度	%	100.0%	
	評価年度の設定理由					
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	本交付金の活用により、市道金井線の道路補修工事を行い、全体計画延長の100%を達成することができました。これにより、道路が拡幅及び整備され、車両等の通行がスムーズになり安全性の向上が図られました。					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和3年度	令和4年度	年度
	道路事業の進捗量（工事延長）	活動実績	m	60.0	30.0	
		活動見込	m	90.0	30.0	
		達成度	%	66.7%	100.0%	#DIV/0!

交付金事業の総事業費等	令和3年度	令和4年度	年度	備 考
総事業費	0	11,858,000		
交付金充当額	0	7,000,000	0	
うち文部科学省分				
うち経済産業省分	0	7,000,000		
交付金事業の契約の概要				
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額	
道路工事	一般競争入札	株式会社トーリン	11,858,000	
交付金事業の担当課室	都市建設部建設課			
交付金事業の評価課室	総務部企画政策課			