

別紙

I. 事業評価総括表（令和5・6年度（繰越））

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当 額	備考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又は 維持運営等措置	汚泥再生処理センター整備 事業	十津川村	7,000,000	7,000,000	総事業費 13,883,100

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和5・6年度（繰越））

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、 維持補修又は維持運営等 措置	汚泥再生処理センター整備事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		十津川村
交付金事業実施場所		奈良県十津川村大字高滝
交付金事業の概要		<p>十津川村にある汚泥再生処理センターの整備事業。電源立地地域対策交付金を活用することで施設の円滑な運転管理を図ることができ、村民の衛生的な生活環境を維持することができます。</p> <p>収集員事務室設置工事 建物：プレハブ 面積：52.0576㎡(9.296m×5.6m) 車庫設置工事 建物：鉄骨造 面積：67.5㎡(9.0m×7.5m)</p>

<p>交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標</p>	<p>【交付金事業に関する主要政策・施策】 第5次十津川村総合計画（平成29年度～令和8年度） 「心身再生の郷」を目指す方向性と定め、恵まれた自然環境の中で、人間らしい生き方を求めて、本物の自然や文化との触れ合いを通じ、村民や客人との深い交流ができる人本位の郷づくりをめざします。 むらづくりの分野別方針 『安心・安全な生活環境・基盤の充実』道路等の整備による生活基盤の強化 【目標】 施設が稼働出来ない日を無くす（完全実施） （現状） 稼働すべき日数 256日（令和5年度） 目標 稼働率100%</p>					
<p>事業開始年度</p>	<p>令和5年度</p>		<p>事業終了年度</p>		<p>令和6年度</p>	
<p>事業期間の設定理由</p>						
<p>交付金事業の成果目標及び成果実績</p>	<p>成果目標</p>	<p>成果指標</p>		<p>単位</p>	<p>評価年度 令和5年度</p>	
	<p>施設の稼働率</p>	<p>稼働日数÷稼働すべき日数×100</p>	<p>成果実績</p>	<p>%</p>	<p>100.0</p>	
			<p>目標値</p>	<p>%</p>	<p>100.0</p>	
			<p>達成度</p>		<p>100.0%</p>	
	<p>評価年度の設定理由</p>					
	<p>毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。</p>					
	<p>交付金事業の定性的な成果及び評価等</p>					
<p>本交付金の活用により、十津川村にある汚泥再生処理センターの収集員事務室と車庫を設置することができました。施設の円滑な運転管理を図り、村民の衛生的な生活環境を維持していきます。</p>						
<p>評価に係る第三者機関等の活用の有無</p>						
<p>無</p>						

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和5年度		
	施設の年間し尿収集量		活動実績	k1	1,797	
			活動見込	k1	1,630	
			達成度		110%	
交付金事業の総事業費等	令和5年度	令和6年度 (繰越明許費)			備考	
総事業費	5,228,200	8,654,900			総額13,883,100円	
交付金充当額	0	7,000,000				
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	0	7,000,000				
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
汚泥再生処理センター し尿収集員事務室、 し尿収集車庫の整備		随意契約 指名競争入札		株式会社北和設計 柳瀬工務店		288,200円 13,594,900円
交付金事業の担当課室	十津川村役場 施設課、十津川村衛生センター					
交付金事業の評価課室	十津川村役場 財政課					