

別紙

I. 事業評価総括表（平成30年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置	県道鳥井喜木津線整備事業	愛媛県	272,481,109	253,841,109	

II. 事業評価個表（平成30年度）

番号	措置名	交付金事業の名称			
1	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置	県道鳥井喜木津線整備事業			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		愛媛県			
交付金事業実施場所		愛媛県伊方町亀浦地区			
交付金事業の概要		一般県道鳥井喜木津線の大型車通行不能区間の道路整備を実施することにより、地域の産業や生産活動の向上、日常生活の利便性の向上による地域の活性化はもとより、地域住民の安全・安心の確保及び原子力発電所の安全・防災対策の強化を図る。			
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>交付金事業に関する主要政策・施策： 愛媛道ビジョン2016（平成28年度～令和7年度） II暮らしを支えるみちづくり ④いつも利用する生活基盤道路の整備 生活拠点を結ぶ地域道路ネットワークの整備</p> <p>・亀浦地区の大型車通行不能区間を解消することで、円滑に通行できるルートが複数確保されることにより、地域間交流の充実、地域産業の振興に寄与し、また原子力発電所の安全・防災対策が強化にも繋がることから、安心・安全を求める県民の要望に応えることができ、原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資する。</p> <p>目標：伊方発電所～国道378号間での大型車通行可能ルート 現状 1ルート（平成25年度） 中間目標 1ルート（平成27年度） 最終目標 3ルート（平成30年度）</p>			
事業開始年度		平成25年度		事業終了年度 令和元年度	
事業期間の設定理由		完成までに期間を要するため			
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度 令和元年度
		3ルート	伊方発電所～国道378号間での大型車通行可能ルート数	成果実績	3
				目標値	3
				達成度	100.0
		評価年度の設定理由			
		完成までに期間を要するため			
		交付金事業の定性的な成果及び評価等			
評価に係る第三者機関等の活用の有無 無					

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標				単位	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	
	道路事業の進捗				活動実績	%	2.0	3.1	7.8	27.0	46.6	4.0	9.5
					活動見込	%	3.2	5.0	10.0	49.4	18.8	13.5	-
					達成度	%	2.0	5.1	12.9	39.9	86.5	90.5	100.0

交付金事業の総事業費等	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	合計	備考
総事業費	65,000,000	100,761,775	202,564,667	997,054,600	379,678,210	272,481,109	2,017,540,361	
交付金充当額	65,000,000	100,761,775	202,564,667	997,054,600	371,748,210	253,841,109	1,990,970,361	

交付金事業の契約の概要

契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額
取付道路工事	入札後審査型一般競争入札	瀬戸建設(株)	116,240,000
盛土工事	入札後審査型一般競争入札	(有)竹場建設	97,830,000
水路工事	指名競争入札	(有)竹場建設	18,630,000
旧道処理工事	指名競争入札	(有)竹場建設	18,450,000
旧道処理工事	指名競争入札	(株)愛亀	14,280,000
工事損失補償	随意契約	個人	262,813
工事損失補償	随意契約	個人	177,909
工事損失補償	随意契約	個人	153,608
工事損失補償	随意契約	個人	212,423
工事損失補償	随意契約	個人	134,356
水文調査	指名競争入札	応用地質(株)	960,000
事後調査	指名競争入札	(株)芙蓉コンサルタント	5,150,000

交付金事業の担当課室	土木部道路都市局道路建設課
------------	---------------

交付金事業の評価課室	土木部道路都市局道路建設課
------------	---------------